

Cementbaseret flydespartel primet / ikke primet. Tydelig forskel i sugsevne.
Grundig priming i min. 2 lag nødvendig for at mætte overfladen.



Sealco membran påført LIP fliseklæb forud for trinstøjdæmpning / gulv.

